Bauzeitenplan

Kindertagesstätte St. Cäcilia II, Germering

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Link Inf
1	BAUMEISTER					
2	Baumeister, Baustelle einrichten	4 at	01.07.2014	04.07.2014		
3	Baumeister, Abbrucharbeiten	15 at	14.07.2014	01.08.2014		
4	Baumeister, Erdarbeiten, Aushub	9 at	04.08.2014	14.08.2014		
5	Baumeister, Kanalarbeiten	10 at	18.08.2014	29.08.2014		
6	Baumeister, Bodenplatte, Fundamente	10 at	01.09.2014	12.09.2014		
7	Baumeister, KS-Wände EG	10 at	11.09.2014	24.09.2014		
8	Baumeister, Decke ü. EG	10 at	23.09.2014	07.10.2014		
9	Baumeister, KS-Wände OG	10 at	06.10.2014	17.10.2014		nach 16
10	Baumeister, Gerüst Aufstellen	9 at	17.09.2014	10.10.2014		
11	Baumeister, Gerüst Abbauen	4 at	15.05.2015	20.05.2015		
12	Baumeister, Putzarbeiten innen	11 at	13.01.2015	27.01.2015		von 18 nach 46
13	ZIMMERER	24 at	01.07.2014	01.08.2014		
14	Zimmerer, Werkstattpläne	36 at	18.08.2014	24.12.2014		
15	Zimmerer, Fertigung	20 at	22.09.2014	20.10.2014		
16	Zimmerer, Außenwände	18 at	22.10.2014	14.11.2014		von 9
17	Zimmerer, Dach	18 at	29.10.2014	21.11.2014		nach 36
18	Zimmerer, Fenster	17 at	24.11.2014	16.12.2014		nach 12
19	Zimmerer, Nebengebäude	10 at	07.01.2015	20.01.2015		
20	Zimmerer, Fassade	35 at	12.01.2015	27.02.2015		
21	ELEKTROINSTALLATION	258 at	01.09.2014	10.09.2015		
22	Elektro, Rohbau					
23	Elektro, Aufzug					
24	Elektro, Blitzschutz					
25	Elektro, Endmontage					
26	SANITÄRINSTALLATION	194 at	01.12.2014	10.09.2015		
27	Sanitär, Rohbau					
28	Sanitär, Endmontage					
29	HEIZUNGSINSTALLATION	194 at	01.12.2014	10.09.2015		
30	Heizung, Rohbau					
31	Heizung, Endmontage					
32	LÜFTUNGSINSTALLATION	194 at	01.12.2014	10.09.2015		
33	Lüftung, Rohbau					
34	Lüftung, Endmontage					
35	DACHDECKER	24 at	11.09.2014	15.10.2014		
36	Dach, Hauptgebäude	14 at	23.02.2015	12.03.2015		von 17
37	Dach, Nebebgebäude	5 at	16.03.2015	20.03.2015		
38	SCHLOSSER	23 at	17.11.2014	17.12.2014		
39	Schlosser, Werkstattpläne	25 at	02.01.2015	06.02.2015		
40	Schlosser, Fertigung	24 at	13.02.2015	18.03.2015		
41	Schlosser, Vorbau Balkone	18 at	16.03.2015	10.04.2015		
42	Schlosser, Vordach Eingang	9 at	07.04.2015	17.04.2015		
43	Schlosser, Treppen	10 at	16.04.2015	29.04.2015		
44	Schlosser Geländer					
45	TROCKENBAU	23 at	20.10.2014	19.11.2014		
46	Trockenbau, Wände	19 at	03.02.2015	27.02.2015		von 12
47	Trockenbau, Decken	75 kt	02.03.2015	15.05.2015		
48	ESTRICH	33 at	22.01.2015	09.03.2015		
49	Estrich, EG	7 at	30.03.2015	09.04.2015		
50	Estrich, OG	5 at	10.04.2015	16.04.2015		
51	Estrich, Trocknungszeit	19 at	17.04.2015	15.05.2015		
52	BODEN	27 at	30.03.2015	08.05.2015		
53	Boden, EG	13 at	18.05.2015	05.06.2015		
54	Boden, OG	16 kt	08.06.2015	23.06.2015		
55	FLIESEN	25 at	05.03.2015	10.04.2015		
56	Fliesen, Sanitärräume	15 at	04.05.2015	26.06.2015		
57	SCHREINER	27 at	20.04.2015	29.05.2015		
58	Schreiner, Werkstattpläne	30 kt	11.06.2015	10.07.2015		
59	Schreiner, Innentüren	15 at	06.07.2015	24.07.2015		
60	Schreiner, Möbel	38 kt	29.07.2015	04.09.2015		
61	KÜCHE	23 at	28.05.2015	30.06.2015		
62	Küche, Werkstattpläne	9 at	02.07.2015	14.07.2015		
63	Küche, Montage	9 at	17.07.2015	29.07.2015		
64	MALER	25 at	16.03.2015	21.04.2015		
65	Maler, innen	25 at	20.07.2015	21.08.2015		
66	Maler, außen	8 at	04.05.2015	13.05.2015		
67	AUSSTATTUNG MÖBEL	24 at	01.06.2015	03.07.2015		
68	Ausstattung, Möbel, Spielgeräte	15 at	24.08.2015	11.09.2015		
69	AUSSENANLAGEN	24 at	04.05.2015	09.06.2015		
70	Aussenanlagen, befestigte Flächen	30 at	22.06.2015	31.07.2015		
71	Aussenanlagen, Spielgeräte	20 at	10.08.2015	04.09.2015		
72	Aussenanlagen, Pflanzung	20 at	05.10.2015	30.10.2015		
73	Aussenanlagen, Fertigstellungspflege	20 at	02.11.2015	27.11.2015		
74						
75	EINZUG KINDERGARTEN	0 at	09.09.2015	09.09.2015		

Projektzeitrahmen von 01.07.2014 bis 21.06.2016
Kalender: Bayern
Druckdatum: 11.08.2014 13:16
Filter:

Pollok + Gonzalo Architekten
Hermann-Lingg-Str. 10
80336 München

erstellt mit pro-Plan 4 (4.0.0.83) Serien Nr.: 287 Lizenz für Pollok und Gonzalo, München